

GAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2023/2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİKSEL İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI-FAALİYET RAPORU

BÖLÜM	ALAN	ÇALIŞMALAR	PLANLAMA	BÜTÇELEME
BAHÇE	Zemin	Bahçe Zemin Yenilemesi	2025 Temmuz	Büyük Onarım Talebi
BAHÇE	Okul Dış Cephe	Duvar Taşı Yenilemesi	2024 Temmuz	Bütçelendirildi. OAB
BAHÇE	Okul Dış Cephe	Boya	2025 Temmuz	Büyük Onarım Talebi
ZEMİN KAT	Konferans Salonu	Ses Sistemi Bakım/Onarımı	Tamamlandı	
ZEMİN KAT	Konferans Salonu	Projeksiyon-Laptop Temini	Tamamlandı	
ZEMİN KAT	Soyunma Odaları	Fayans Tadilatı	2024 Temmuz	Bütçelendirildi. OAB
ZEMİN KAT	Mescit	Mescit Bakım/Onarımı	Tamamlandı	
ZEMİN KAT	Depo	Depo Bakım/Onarımı	Tamamlandı	
ZEMİN KAT	Sistem Odası	Sistem Cihazları Bakım/Onarımı(Elektrik)	Tamamlandı	
GİRİŞ KAT	Giriş Kapısı	Bakım/Onarımı	Tamamlandı	
GİRİŞ KAT	Engelli WC	Fayans Tadilatı	2024 Temmuz	Bütçelendirildi. OAB
GİRİŞ KAT	Anasınıfı WC	Fayans Tadilatı	Tamamlandı	
GİRİŞ KAT	WC	WC Bakım Onarımı(Kabin Derz Dolgu Yenileme)	Tamamlandı	
GİRİŞ KAT	WC	WC Bakım/Onarımı(Kabin Fayans Süpürgelik Yapımı)	Tamamlandı	
GİRİŞ KAT	Lavabolar	Lavabo Bakım Onarımı(Musluk/Batarya Değişimleri)	Tamamlandı	
GİRİŞ KAT	Derslikler	Boya	2024 Temmuz	Bütçelendirildi. OAB
GİRİŞ KAT	Koridorlar	Boya/Yönlendirme-Uyarı-İSG Tabelaları Yapımı	2024 Temmuz	Bütçelendirildi. OAB
GİRİŞ KAT	İdari Bölümler	Boya	2024 Temmuz	Bütçelendirildi. OAB
KAT 1	Sistem Odası	Sistem Cihazları Bakım/Onarımı(Zil Sistemi)	Tamamlandı	
KAT 1	Sistem Odası	Sistem Cihazları Bakım/Onarımı(İnternet)	Tamamlandı	
KAT 1	Sistem Odası	Kabinet Bakım/Onarımı (UPS)	Tamamlandı	
KAT 1	WC	WC Bakım Onarımı(Kabin Derz Dolgu Yenileme)	Tamamlandı	
KAT 1	WC	WC Bakım/Onarımı(Kabin Fayans Süpürgelik Yapımı)	Tamamlandı	
KAT 1	Lavabolar	Lavabo Bakım Onarımı(Musluk/Batarya Değişimleri)	Tamamlandı	
KAT 1	Derslikler	Boya	2024 Temmuz	Bütçelendirildi. OAB
KAT 1	Koridorlar	Boya/Yönlendirme-Uyarı-İSG Tabelaları Yapımı	2024 Temmuz	Bütçelendirildi. OAB
KAT 1	İdari Bölümler	Boya	2024 Temmuz	Bütçelendirildi. OAB

GAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2023/2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİKSEL İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARİ-FAALİYET RAPORU

BÖLÜM		ÇALIŞMALAR	PLANLAMA	BÜTÇELEME
KAT 2	Bilişim Laboratuvarı	Laboratuvar Bakım/Onarımı	2025 Temmuz	Büyük Onarım Talebi
KAT 2	Koridorlar	Öğrenci Oturma Alanı Yenilemesi	Tamamlandı	
KAT 2	WC	WC Bakım Onarımı(Kabin Derz Dolgu Yenileme)	Tamamlandı	
KAT 2	WC	WC Bakım/Onarımı(Kabin Fayans Süpürgelik Yapımı)	Tamamlandı	
KAT 2	WC	WC Bakım Onarımı(Aydınlatma Değişimi)	Tamamlandı	
KAT 2	Lavabolar	Lavabo Bakım Onarımı(Musluk/Batarya Değişimleri)	Tamamlandı	
KAT 2	Derslikler	Boya	2024 Temmuz	Bütçelendirildi. OAB
KAT 2	Koridorlar	Boya/Yönlendirme-Uyarı-İSG Tabelaları Yapımı	2024 Temmuz	Bütçelendirildi. OAB
KAT 2	İdari Bölümler	Boya	2024 Temmuz	Bütçelendirildi. OAB
KAT 3	Görsel Sanatlar Atölyesi	Atölye Düzenleme (Lavabo Yapımı)	Tamamlandı	
KAT 3	Koridorlar	Öğrenci Oturma Alanı Yenilenmesi	Tamamlandı	
KAT 3	WC	WC Bakım Onarımı(Kabin Derz Dolgu Yenileme)	Tamamlandı	
KAT 3	WC	WC Bakım/Onarımı(Kabin Fayans Süpürgelik Yapımı)	Tamamlandı	
KAT 3	WC	WC Bakım Onarımı(Aydınlatma Değişimi)	Tamamlandı	
KAT 3	Lavabolar	Lavabo Bakım Onarımı(Musluk/Batarya Değişimleri)	Tamamlandı	
KAT 3	Derslikler	Boya	2024 Temmuz	Bütçelendirildi. OAB
KAT 3	Koridorlar	Boya/Yönlendirme-Uyarı-İSG Tabelaları Yapımı	2024 Temmuz	Bütçelendirildi. OAB
KAT 3	İdari Bölümler	Boya	2024 Temmuz	Bütçelendirildi. OAB